

Umsetzungsstand Radverkehrskonzept 2013 bis 2015 (zum 31.12.2015, chronologisch)

Maßnahme Radverkehrskonzept	Umsetzungs- stand umgesetzt (u) teilweise (t)	Kosten netto (geschätzt, VIA-Konzept)	IST-Kosten (aus SAP, diverse Fipos)	Ü-ID (VIA)	Anmerkung
Markdorfer Straße, Ortseingang Lipbach - bauliche Ausleitung auf Fahrbahn	2013 (t)	1.700 €	Radanteil nicht ohne weiteres ermittelbar	K07	nur Bake gesetzt, im Zuge Straßenunterhaltung BBA
Waggershauser Straße, Markierung Schutzstreifen	2013 (u)	3.100 €	6.100 €	WG01	
Ailingen, Bodenseestraße, Sanierung Geh- und Radweg	2013 (t)	107.800 €	24.500 €	A04	19.700 EUR auf "Beläge 2013/2014" gebucht
Hochstraße/Maybachstraße, geänderte Radwegführung im Knoten (Annäherungsstreifen, indirektes Linksabbiegen)	2013 (t)	10.000 €	14.200 €	FN10.2	nur Annäherungsstreifen Hochstraße von Norden
Hochstraße, Aufweitung für Schutzstreifen (Lückenschluss zwischen KVP Montafonstraße und Alpenstraße)	2014 (u)	63.900 €	50.600 €	FN10.1	im Konzept VIA war ursprünglich nur Markierung vorgesehen
Länderöschstraße, Querungshilfe und Schutzstreifen	2014 (u)	29.700 €	48.300 €	SG02	inkl. Radwegausleitung; zählt als 2 Maßnahmen (SG02-K84, SG-S120)
Kreisverkehr Schnetzenhausen - Einführung Mischsystem im KVP	2014 (u)	4.400 €	12.600 €	S01	mit Aus-/Aufleitung
Lindauer Straße, Querungshilfe Rotach / Jugendherberge	2014 (u)	25.000 €	42.200 €	FN13.2	mit Ummarkierung und Radfahrstreifen ab Eberhardstraße
Löwentaler Straße, Querungshilfe auf Höhe Hallenbad, Markierung Schutzstreifen	2014 (u)	38.700 €	Radanteil nicht ohne weiteres ermittelbar	FN05, FN14	im Zuge Projekt Ausbau Löwentaler Straße umgesetzt
Kluftern+Efrizweiler, Klufturner Straße + Markdorfer Straße - Ergänzung/Verlängerung Schutzstreifen	2014+2015 (u)	16.000 €	8.700 €	K02, K03, K06	K03 zählt als 2 Maßnahmen (K03-S11,12; K03-S14,15)
Albrechtstraße / Säntisstraße, Querungshilfe	2015 (t)	25.000 €	27.400 €	FN02	Querung nur provisorisch, einschl. Umbau Insel Rosenstraße
Werastraße/ Hofener Straße, Aufpflasterung/Umbau Knoten (Schulradroute)	2015 (u)	70.600 €	104.000 €	FN22.3	noch nicht schlussgerechnet!
Ailingen Straße, KVP Mühlöschstraße - tangentielle Querung Veloring und abgesetzter Pflasterring	2015 (t)	22.000 €	7.100 €	FN01.8	
Meisterhofener Straße / Riedleöschstraße, tangentielle Querung Veloring KVP Sportpark (Neubau KVP)	2015 (u)	15.000 €	Radanteil nicht ohne weiteres ermittelbar	FN26	im Zuge Projekt KVP Sportpark umgesetzt
Ailingen-Berg, Grötzelstraße, Sanierung Geh- und Radweg	2015 (t)	75.100 €	Radanteil nicht ohne weiteres ermittelbar	A12	im Projekt WG Berg enthalten
Ailingen, Hirschlatter Straße, Querungshilfe und Schutzstreifen	2015 (u)	156.100 €	135.200 €	A01	noch nicht schlussgerechnet, zählt als 3 Maßnahmen (A01-K1, A01-S1, A01-S3)
	SUMME:	664.100 €	480.900 €		IST-Kosten z.T. nicht bezifferbar, 6 Maßn. nur z.T. umgesetzt